

神田警察通りⅡ期工事について

1 工事概要（当初）

工 事 件 名 : 神田警察通りⅡ期自転車通行環境整備工事(第5号)
工 事 場 所 : 千代田区一ツ橋二丁目2番先～神田錦町三丁目3番地先
当 初 工 期 : 令和3年10月15日～令和5年2月24日
請 負 業 者 : 大林道路株式会社
契 約 金 額 : 378,166,140 円(前払い金100,000,000円)

2 これまでの契約変更経緯

工事への反対派による妨害行為への対応や、これによる工期の延伸に伴い、工事施工体制の維持に要する経費に不足が生じるため、契約変更を行った。

(1)第1回契約変更(令和4年12月8日)

①工期

当 初 工 期 : 令和3年10月15日～令和5年2月24日

変 更 後 工 期 : 令和3年10月15日～令和5年3月31日

(2)第2回契約変更(令和5年2月21日)

①工期

変 更 前 工 期 : 令和3年10月15日～令和5年3月31日

変 更 後 工 期 : 令和3年10月15日～令和6年3月31日

(3)第3回契約変更(令和6年3月15日)

①工期

変 更 前 工 期 : 令和3年10月15日～令和6年3月31日

変 更 後 工 期 : 令和3年10月15日～令和7年3月31日

②契約金額

契 約 金 額 : 378,166,140 円

変 更 金 額 : 430,809,500 円

増 減 金 額 : +52,643,360 円

3 契約変更について

工事への反対派による妨害行為への対応や、これによる工期の延伸に伴い、工事施工体制の維持に要する経費に不足が生じるため、以下のとおり契約変更を行いました。

(1)第4回契約変更

①工期

変 更 前 工 期 : 令和3年10月15日～令和7年3月31日


変 更 後 工 期 : 令和3年10月15日～令和8年3月31日

②契約金額

契 約 金 額 : 430,809,500 円

増 減 金 額 : +20,970,400 円(約4.87%増)


街路樹状況図(R7.4.24現在)



東郷元帥記念公園 全体計画平面イメージ

契約金額：約13億9500万円 約14億円（約0.4%増）

変更前イメージ



変更後イメージ



② ブランコ

上段広場
令和7年7月 先行開放予定

中段広場
令和8年4月 開放予定


下段広場
令和4年4月より開放

① 仮設通路
開放期間：令和6年4月1日～令和7年9月頃
開放時間 8時～17時 7時～17時30分

有効幅員：約3.0m

有効幅員：約1.8～2.0m

- 令和4年4月～ 下段広場 開放
 - 令和6年4月～ 仮設通路 開放
～令和7年9月頃
 - 令和7年7月～ 上段広場 先行開放予定
 - 令和8年4月～ 中段広場 開放予定
- ←...→ 仮設通路開放時の人の流れ



二七通り口

東郷坂

東郷坂口


番町学園通り口

新川橋塗装塗替等工事（第8号）の契約変更

[契約金額] 約3億4700万⇒約3億4100万（約1.6%減）

[主な変更理由]

- ①塗膜を剥離した際、鋼材に酸化被膜が付着していたため、新たにこの部分の除去が必要となった（増額）
- ②工程変更により、設置する作業足場の設置回数を削減した（減額）



※参考